

PROTOKOLL DER ESTRICHERHITZUNG MIT DER FUßBODENHEIZUNG

FÜLLT DER INVESTOR (BAUAUFSICHTINSPEKTOR) AUS
 – betrifft einen Raum: (z.B. Wohnzimmer, Küche, sonstige...)

Art der Investition:

- a) Wohnung
- b) Einfamilienhaus
- c) anderes Objekt

Adresse:

TAG	TEMPERATUREINSTELLUNG	BEMERKUNGEN	DATUM	UNTERSCHRIFT
1	20°C			
2	30°C			
3	40°C			
4	50°C			
5	50°C			
6	50°C			
7	50°C			
8	50°C			
9	50°C			
10	50°C			
11	50°C			
12	50°C			
13	50°C			
14	50°C			
15	50°C			
16	40°C			
17	30°C			
18	20°C			
19	Heizungssystem ausschalten	Feuchtigkeitsmessung durchführen		
20				
21				
22				
23				
24	20°C			
25	30°C			
26	40°C			
27	50°C			
28	40°C			
29	30°C			
30	20°C			

.....
 Datum und Unterschrift des Monteurs.
 Stempel der für die Montage verantwortlichen Firma

.....
 Datum und lesbare Unterschrift des Investors
 (Bauaufsichtinspektor)

INFORMATIONEN FÜR DEN INVESTOR:

Die Firma Barlinek S.A. trägt keine Verantwortung für die nicht montageanweisungsgerechte Montage.
 Zusätzliche Informationen zu den Garantiebedingungen befinden sich auf www.barlinek.com.pl
 BARLINEK S.A. 25-323 Kielce, al. Solidarności 36, tel. +(48) 41 333 11 11 / fax +(48) 41 333 00 00
 e-mail: biuro@barlinek.com.pl

In den Auswahlpunkten muss die richtige Antwort markiert werden.
 Ein unlesbar ausgefülltes Protokoll ist ungültig.
 Bei Fälschung des Protokolls droht die fristlose Kündigung des Vertrages über die Zusammenarbeit.
 Dokument in 3 Exemplaren: 1 für den Investor, 1 für den Monteur, 1 ist vom Monteur zur Barlinek S.A. zu schicken

**Protokoll ist auf der Seite www.Barlinek.com.pl verfügbar*