

ПРОТОКОЛ ВЫГРЕВАНИЯ СТЯЖКИ С НАПОЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

ЗАПОЛНЯЕТ ИНВЕСТОР (ИНСПЕКТОР СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА)
- касается одного помещения: (напр. гостиная, кухня, другое...)

Вид инвестиции:

- a) квартира
- b) б) особняк
- c) c) другой объект

Адрес:

ДЕНЬ	НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ	ЗАМЕЧАНИЯ	ДАТА	ПОДПИСЬ
1	20°C			
2	30°C			
3	40°C			
4	50°C			
5	50°C			
6	50°C			
7	50°C			
8	50°C			
9	50°C			
10	50°C			
11	50°C			
12	50°C			
13	50°C			
14	50°C			
15	50°C			
16	40°C			
17	30°C			
18	20°C			
19	Выключить систему отопления	Провести измерение влажности		
20				
21				
22				
23				
24	20°C			
25	30°C			
26	40°C			
27	50°C			
28	40°C			
29	30°C			
30	20°C			

.....
Дата и подпись монтажера.
Печать фирмы, отвечающей за монтаж

.....
Дата и разборчивая подпись Инвестора (Инспектор надзора)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРА:

Фирма "Barlinek S.A". не несет ответственности, за проведение монтажа с нарушением Инструкции монтажа.
Дополнительная информация, относительно гарантии, находится на www.barlinek.com.pl
BARLINEK S.A. 25-323 Кельце, al. Solidarności 36, тел. +(48) 41 333 11 11 / факс +(48) 41 333 00 00
e-mail: biuro@barlinek.com.pl

В пунктах выбора, следует отметить соответствующий ответ.

Нечетко заполненный протокол недействительный.

Подделка протокола угрожает немедленным расторжением договора о сотрудничестве.

Документ в 3 экземплярах: 1 для инвестора, 1 для монтажера, 1 для отправления монтажерам в "Barlinek S.A".

*Протокол доступен на странице www.Barlinek.com.pl