

**PROTOKÓŁ WYGRZEWANIA PODKŁADU
Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM**
WYPEŁNIA INWESTOR (INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO)
– dotyczy jednego pomieszczenia: (np. salon, kuchnia, inne...)

Rodzaj inwestycji:

- a) mieszkanie
- b) dom jednorodzinny
- c) inny obiekt

Adres:

DZIEŃ	USTAWIENIE TEMPERATURY	UWAGI	DATA	PODPIS
1	20°C			
2	30°C			
3	40°C			
4	50°C			
5	50°C			
6	50°C			
7	50°C			
8	50°C			
9	50°C			
10	50°C			
11	50°C			
12	50°C			
13	50°C			
14	50°C			
15	50°C			
16	40°C			
17	30°C			
18	20°C			
19	Wyłączyć system ogrzewania	Wykonać pomiar wilgotności		
20				
21				
22				
23				
24	20°C			
25	30°C			
26	40°C			
27	50°C			
28	40°C			
29	30°C			
30	20°C			

.....
Data i podpis montażysty.
Pieczęćka firmy odpowiadającej za montaż

.....
Data i czytelny podpis Inwestora (Inspektor Nadzoru)

INFORMACJE DLA INWESTORA:

Firma Barlinek S.A. nie ponosi odpowiedzialności za montaż wykonany niezgodnie z dokumentem „Instrukcja montażu”.
Dodatkowe informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie: www.barlinek.com.pl.
BARLINEK S.A., 25-323 Kielce, al. Solidarności 36, tel. +(48) 41 333 11 11 / faks +(48) 41 333 00 00
E-mail: biuro@barlinek.com.pl

W odpowiednich punktach należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.

Protokół wypełniony nieczytelnie jest nieważny.

Falszowanie protokołu grozi natychmiastowym zerwaniem umowy o współpracę.

Dokument w 3 egzemplarzach: 1 dla inwestora, 1 dla montażysty, 1 do wysłania przez montażystę do Barlinek S.A.

* Protokół jest dostępny na stronie www.Barlinek.com.pl.