

PROTOKOLL FRÅN VÄRMEBEHANDLING AV UNDERLAG MED GOLVVÄRME

FYLLS I AV BYGGHERREN (KONTROLLANSVARIG)
– gäller ett rum: (ex. vardagsrum, kök, annat...)

Projekttyp:

- a) lägenhet
- b) b) enfamiljshus
- c) c) annat objekt.....

Adress:

DAG	TEMPERATURINSTÄLLNING	ANMÄRKNINGAR	DATUM	UNDERSKRIFT
1	20°C			
2	30°C			
3	40°C			
4	50°C			
5	50°C			
6	50°C			
7	50°C			
8	50°C			
9	50°C			
10	50°C			
11	50°C			
12	50°C			
13	50°C			
14	50°C			
15	50°C			
16	40°C			
17	30°C			
18	20°C			
19	Stäng av uppvärmningssystemet	Mät fuktigheten		
20				
21				
22				
23				
24	20°C			
25	30°C			
26	40°C			
27	50°C			
28	40°C			
29	30°C			
30	20°C			

.....
Datum och montörens underskrift
Stämpel av monteringsfima

.....
Datum och Byggherrens (kontrollansvariges) underskrift

INFORMATION FÖR BYGGHERREN:

Barlinek S.A. tar inget ansvar för montering som utförts i strid med Monteringsanvisningen.
Mer information om garantier finns på www.barlinek.com.pl
BARLINEK S.A. 25-323 Kielce, al. Solidarności 36, tel. +(48) 41 333 11 11 / fax +(48) 41 333 00 00
e-mail: biuro@barlinek.com.pl

Markera rätt svar i valrutorna.

Oläsligt ifyllt protokoll är ogiltigt.

Förfalskning av protokollet medför omedelbar hävning av samarbetsavtalet.

Dokumentet upprättas i 3 exemplar: 1 för byggherren, 1 för montören, 1 skickas av montören till Barlinek S.A.

*Protokollet kan laddas ner från www.Barlinek.com.pl