

**ПРОТОКОЛ ВИГРІВАННЯ СТЯЖКИ  
З ПІДЛОГОВИМ ОПАЛЕННЯМ**  
ЗАПОВНЮЄ ІНВЕТОР (ІНСПЕКТОР БУДІВЕЛЬНОГО НАГЛЯДУ)  
- стосується одного приміщення: (напр. салон, кухня, інше...)

Вид інвестиції:

- a) квартира
- b) б) особняк
- c) c) інший об'єкт .....

Адреса: .....

ДЕНЬ	НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРИ	ЗАУВАЖЕННЯ	ДАТА	ПІДПИС
1	20°C			
2	30°C			
3	40°C			
4	50°C			
5	50°C			
6	50°C			
7	50°C			
8	50°C			
9	50°C			
10	50°C			
11	50°C			
12	50°C			
13	50°C			
14	50°C			
15	50°C			
16	40°C			
17	30°C			
18	20°C			
19	Вимкнути систему опалення	Провести вимірювання вологості		
20				
21				
22				
23				
24	20°C			
25	30°C			
26	40°C			
27	50°C			
28	40°C			
29	30°C			
30	20°C			

.....  
Дата і підпис монтера.  
Печатка фірми, яка відповідає за монтаж

.....  
Дата і чіткий підпис інвестора (інспектор нагляду)

**ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІНВЕТОРА:**

Фірма "Barlinek S.A." не несе відповідальності, за проведення монтажу з порушенням Інструкції монтажу.  
Додаткова інформація, щодо гарантії, знаходиться на [www.barlinek.com.pl](http://www.barlinek.com.pl)  
BARLINEK S.A. 25-323 Кельце, al. Solidarności 36, тел. +(48) 41 333 11 11 / факс +(48) 41 333 00 00  
e-mail: [biuro@barlinek.com.pl](mailto:biuro@barlinek.com.pl)

У пунктах вибору, слід зазначити відповідну відповідь.

Нечітко заповнений протокол не дійсний.

Фальшування протоколу загрожує негайним розірванням договору про співпрацю.

Документ в 3 примірниках: 1 для інвестора, 1 для монтера, 1 для відправки монтером в "Barlinek S.A."

*\*Протокол доступний на сторінці [www.Barlinek.com.pl](http://www.Barlinek.com.pl)*